



附件 2:

呈贡区财政支出绩效管理结果整改报告书

项目单位	昆明市呈贡区交通运输局	项目名称	2022 年农村公路安全隐患及四好农村路建设专项资金
联系人	庄莉莉	联系电话	67470819
整改情况	针对绩效评价存在问题整改情况如下: 一是通过本单位会议等其他形式形成共识和要求,在接下来的项目实施中组织专业的调研评估单位充分开展事前调研和论证,摸清项目实施的需求,做到精准实施,减少后期工程变更;二是下一步在以后开展项目绩效自评时,针对项目实际情况设立有特色、可量化、可衡量且清晰的评价指标;三是本项目合同计划 2023 年 2 月 28 日竣工,实际开工日期为 2022 年 11 月 20 日,合同工期 4 个月,因 2022 年 12 月 29 日疫情实行“乙类乙管”,加之建设方提出项目方案变更设计,需要按变更程序申报完善手续,2023 年 4 月 11 日变更方案通过审批,影响工期 9 个月,按合同约定工期需顺延 9 个月。实际竣工时间为 2023 年 12 月 25 日,未能按合同工期竣工。下一步,我局将针对项目实际情况合理制定项目工期,并督促施工单位严格按照批准的施工计划组织实施,力争如期完工验收;四是在我局于 2024 年初通过公开招标方式选取了 2024 年-2025 年农村公路养护服务单位,已制定了后续的道路维护、保养计划,目前,养护工作按制定的计划如期开展。 在以后的工作中,积极采用绩效评价报告所述建议,根据建议结合实际工作更好的完成各项任务,保障财政资金合法有效使用。		
项目单位负责人(签字) 		主管部门意见:	
项目单位(盖章)  2024 年 12 月 18 日		主管部门(盖章) 年 月 日	

注:请对照《绩效评价报告》中提出的存在问题进行认真整改后填写。