

附件 8

整改落实情况公示表

环境问题	问题编号：《昆明市贯彻落实中央第二轮生态环境保护督察报告整改实施方案》（昆办发〔2021〕10号）第 50-17 项 反映问题：昆明市主城区雨污分流改造推动不力，主城区雨污混流问题突出，污水溢流影响滇池水质。
整改目标	统筹推进城市城中村、老旧小区改造，2022 年 12 月底前整治完成雨污混接、错接点 4455 个（包含城中村、老旧小区）的 80%以上。2023 年 12 月底，主城区污水溢流进入河道对滇池水质造成影响的问题得到有效控制
整改措施	（一）按照“退、减、调、治、管”的总体要求，呈贡区政府结合排水管网日常管理和巡查工作，全面排查梳理呈贡区和环湖截污管网现状，形成问题清单，及时上报市级牵头部门。 （二）配合市级编制《昆明城区雨污分流改造提升三年行动方案（2022-2024）》，推动呈贡区雨污分流改造提升。呈贡区统筹负责辖区市政支次管网及附属设施和庭院小区管网的改造提升工作，确保于 2022 年 12 月底前，45 个老旧小区雨污分流改造任务完成 70%以上，于 2023 年 12 月底前，呈贡区雨污分流改

	造提升工作力争取得明显成效。 （三）加强环湖截污工程建设和呈贡区污水处理厂运行管理，充分发挥污水处理厂的处理效能，出水水质达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，完善生活垃圾收运体系建设。 （四）强化滇池流域环湖乡镇、村庄污水管网配套建设。2022年12月底前，完善由主管、支管、毛细管构成的污水收集管网，基本实现环湖城镇生活污水和农户卫生间污水、厨房废水、畜圈污水、洗衣洗菜废水等“四水”应收尽收。
整改主要工作成效	（一）按照“退、减、调、治、管”的总体要求，呈贡区政府结合排水管网日常管理和巡查工作，全面排查梳理呈贡区和环湖截污管网现状，形成问题清单，及时上报市级牵头部门。 1.呈贡区按照市委、市政府“一城一头一网”的排水管网工作要求，及时开展公共排水管网普查及排查工作。经普查，全区现状市政道路共计134条，配套排水管网共计846.223公里，其中污水管网385.356公里，雨水管网460.867公里，上述普查数据已全部移交至昆明市排水公司，汇入全市管网“一张图”GIS系统。 2.为避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛，有效收集城市生活污水进行处理，呈贡区开展市政雨、

	污水管网进行清掏维护工作。按照 2023 年年初制定的呈贡区城市排水管网疏通清淤维护计划,于 3 月 20 日入场施工,12 月底前实施完成。驼峰街、彩云南路、石龙路、兴呈路、梁王路等 13 条市政道路、七座泵站集水池及周边配套管网清淤工作按计划实施完毕。共完成排水管网清淤 56.318 公里,其中污水管道清淤 28.024 公里,雨水管道清淤 28.294 公里,共计清除淤泥 298.53 立方。 3.呈贡区组织相关部门按照职能职责,定期巡查排水管网和泵站运行情况,排查风险点,做到及时发现,立即整改。每月定期对已移交管网和所管理的泵站进行巡查,巡查中发现问题及时进行处置。 4.呈贡区各部门通力协作,做好辖区内路网、管网建设项目环评审批服务工作,2022 年至今,共审批路网(含管网)建设项目 2 件,审核备案路网(含管网)建设项目 13 个。 (二)配合市级编制《昆明城区雨污分流改造提升三年行动方案(2022-2024)》,推动呈贡区雨污分流改造提升。呈贡区负责辖区市政支次管网及附属设施和庭院小区管网的改造提升工作,确保 2022 年 12 月底前,45 个老旧小区雨污分流改造任务达 70% 以上,2023 年 12 月底前,呈贡区雨污分流改造提升工作力争取得明显成效。 1.呈贡区加快推进老县城老旧小区改造工作,完成庭院小区雨污分流改造 45 个,庭院雨水管总共完
--	--

	成 6312.88 米，污水管总共完成 5140.65 米。10 条市政道路雨污水分流改造，雨水管总共完成 5756.43 米，污水管总共完成 4806.74 米。 2.呈贡区积极开展呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程，该项目于 2021 年开展前期工作，2022 年 4 月 1 日进场实施，2023 年 3 月 28 日竣工验收。项目建设管段总长 4432.41 米，其中污水管长 3680.41 米，雨水管长 360 米，雨水箱涵长 392 米。 3.呈贡区按照雨污分流原则，在云南省数字经济开发区市政道路等基础项目建设时同步推进雨水、污水、中水等配套管网建设。截止目前，开发区所有道路均已修建配套管网，配套管网均已接入开发区污水处理厂，后续将加强运营监管，确保达标排放。 4.呈贡区各部门通力协作，做好辖区内路网、管网建设项目环评审批服务工作，2022 年至今，共审批路网（含管网）建设项目 2 件，审核备案路网（含管网）建设项目 13 个。 （三）加强环湖截污工程建设和呈贡区污水处理厂运行管理，充分发挥污水处理厂的处理效能，出水水质达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 标准，完善生活垃圾收运体系建设。 1.呈贡污水处理厂处理规模为 1.5 万吨/日，服务范围为呈贡区老县城区域，服务面积 5.13 平方公里，服务人口 8 万人。于 2004 年 3 月投入运行，处理工
--	---

	艺采用序批式间歇活性污泥法（SBR法），处理污水为生活废水，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。 2.呈贡区加强对呈贡污水处理厂环保监管，每月进行现场监察和监督监测，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。2022年1-12月呈贡污水处理厂出水水质达国家一级A标。 （四）强化滇池流域环湖乡镇、村庄污水管网配套建设。2022年12月底前，完善由主管、支管、毛细管构成的污水收集管网，基本实现环湖城镇生活污水和农户卫生间污水、厨房废水、畜圈污水、洗衣洗菜废水等“四水”应收尽收。 1.呈贡区范围内共涉及改造社区、村庄29个，完成管网改造主管约3.67万米、支管1.34万米，其中：一是已搬迁12个社区、村庄改造情况。前卫营、乌龙、中庄、郎家营、柏枝营、缪家营、王家营和白龙潭、殷联9个社区及新草房、房子湾、彩龙3个自然村已经整体搬迁，不存在城镇生活污水和农户卫生间污水、厨房废水、畜圈污水、洗衣洗菜废水等“四水”。二是已实施雨污分流改造的10个社区、村庄情况。古城、江尾、小古城、上可乐、下可乐、七步场、三岔口、回回营、斗南、松花社区等10个社区通过工程措施实施雨污分流工程，实现村庄雨污分流。三是通过污水末端收集改造的7个社区、村庄情况。梅子、洛龙、吴家营、雨花、下庄、城内、龙街7个社区因
--	---

	将于近期开展村庄搬迁，为提高资金使用效益、避免重复浪费，目前主要以污水末端收集的方式通过市政管网传输至污水处理厂进行处理，已完成村庄截污治理工程。 2.呈贡区加强对呈贡污水处理厂环保监管，每月进行现场监察和监督监测，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。2022年1-12月呈贡污水处理厂出水水质达国家一级A标。
责任单位及责任人	区住房和城乡建设局 尹愿辉
公示说明	现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明市呈贡区住房和城乡建设局（惠景园D7栋4116室）。联系人员及电话：唐元春，15877923034

公示单位：呈贡区人民政府（盖章）

2023年12月20日